

«Утверждаю»
Заместитель главы администрации,
председатель комитета
архитектуры и строительства
« 11 » 04 2014 года

А.Л.Крупин

Линейный график
выполнения мероприятий по строительству дошкольных учреждений,
планируемых к реализации в 2014-2015 годах на территории городского округа «Город Калининград»

по состоянию на 11.04.2014

№ п/п	Наименование объекта	Сведения о проектировании и строительстве	2014 год				2015 год				2016 год	Примечание
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
1.	«Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР - детский сад №122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г.Калининграде»	Разработка ПД и РД	07.2013									ОАО «Калинград- промпроект»
		Гос. экспертиза ГАУ КО «ЦПЭ»	11.2013									№39-1-5- 0322-13 от 15.11.2013
		Проверка достоверности определения сметной стоимости	02.2014									№077- 14/СПЭ- 2748/05 от 11.02.2014
		Проведение торгов		04.2014								
		Начало и окончание СМР		05.2014	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)			05.2015				
		Ввод в эксплуатацию							08.2015			
2.	«Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул.Артиллерийская – ул.Закатная – ул.Пирогова в г.Калининграде»	Разработка ПД и РД	08.2013									ОАО «Калинград- промпроект»
		Государственная экспертиза ГАУ КО «ЦПЭ»	11.2013									№39-1-5- 0334-13 от 27.11.2013
		Проверка достоверности определения сметной стоимости	03.2014									№132- 14/СПЭ- 2772/05 от 04.03.2014
		Проведение торгов	03.2014	04.2014								
		Начало и окончание СМР		05.2014	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)			05.2015				
		Ввод в эксплуатацию							08.2015			

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Сведения о проектировании и строительстве	2014 год				2015 год				2016 год	Примечание
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
6.	«Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул.Р.Люксембург в г. Калининграде» * (**)	Разработка ПД и РД	02.2014									ОАО «Калинград-промпроект»
		Государственная экспертиза		05.2014	08.2014							
		Проведение торгов			08.2014	10.2014						
		Начало и окончание СМР				11.2014	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)			11.2015		
		Ввод в эксплуатацию									03.2016	
7.	«Строительство корпусов начальной школы – детского сада муниципального автономного образовательного учреждения города Калининграда гимназии №22 по ул.Октябрьской в г.Калининграде» (детский сад)	Разработка ПД и РД	02.2014									ООО «Балтийская проектная группа»
		Государственная экспертиза		04.2014	08.2014							
		Проведение торгов			08.2014	10.2014						
		Начало и окончание СМР				11.2014	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 10 месяцев)			11.2015		
		Ввод в эксплуатацию									03.2016	
8.	«Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада №86 по ул.Б.Хмельницкого, 84 в г.Калининграде»	Разработка ПД и РД	03.2014									ООО «Амфир»
		Государственная экспертиза		04.2014	08.2014							
		Проведение торгов			08.2014	10.2014						
		Начало и окончание СМР				11.2014	по ПОС СМР – 10 месяцев		09.2015			
		Ввод в эксплуатацию								12.2015		

№ п/п	Наименование объекта	Сведения о проектировании и строительстве	2014 год				2015 год				2016 год	Примечание
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
9.	«Строительство нового корпуса детского сада МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул.Красная, 301) в г.Калининграде» *	Разработка ПД и РД	12.2013	06.2014								ООО «Амбир»
		Государственная экспертиза		06.2014		10.2014						
		Проведение торгов				10.2014 12.2014						
		Начало и окончание СМР					01.2015	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)			01.2016	
		Ввод в эксплуатацию									04.2016	
10.	«Детский сад на 240 мест по ул.Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда» * (заказчик по разработке проектной и рабочей документации – ГКУ КО «РУЗКС»)	Разработка ПД и РД	02.2014									ООО «Асгард»
		Государственная экспертиза		04.2014	07.2014							
		Проведение торгов			08.2014 09.2014							
		Начало и окончание СМР				10.2014	12 месяцев – директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)			10.2015		
		Ввод в эксплуатацию								12.2015		

№ п/п	Наименование объекта	Сведения о проектировании и строительстве	2014 год				2015 год				2016 год	Примечание
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
11.	«Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада по ул.Борзова в г. Калининграде» (детский сад) *	Разработка ПД и РД			08.2014		02.2015					
		Государственная экспертиза					02.2015	05.2015				
		Проведение торгов						06.2015	07.2015			
		Начало и окончание СМР							07.2015	12 месяцев директивный сокращенный срок (по ПОС СМР – 18 месяцев)	07.2016	
		Ввод в эксплуатацию									10.2016	

* Проведение государственной экспертизы в указанные сроки по данным объектам возможно при наличии решения главного распорядителя средств федерального бюджета.

** Ввод в эксплуатацию объектов возможен при условии финансирования строительства инженерных сетей и сооружений.

Реализация всех запланированных мероприятий в установленные сроки зависит от своевременного и полного доведения лимитов финансирования из федерального, областного и городского бюджетов.

Начальник отдела координации строительства

А.В. Костин