


«Утверждаю»
Глава городского округа
«Город Калининград»
 А.Г. Ярошук
«05» сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии

«05» сентября 2017 года.

Время: 09.00

Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 254

Тема заседания:

Отчет о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Председатель: Ярошук Александр Георгиевич – глава городского округа «Город Калининград», председатель Общественной комиссии.

Секретарь: Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», секретарь Общественной комиссии.

Присутствовали:

| | |
|-------------------------------|--|
| Мухомор Светлана Борисовна | Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград», заместитель председателя Общественной комиссии |
| Кондратьев Юрий Львович | Исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Быков Олег Анатольевич | Заместитель руководителя фракции Партии «Единая Россия», депутат городского Совета депутатов Калининграда |
| Анисимов Андрей Александрович | Начальник отдела архитектурных проектов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Гончарова Светлана Анатольевна | Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Борисов Валерий Алексеевич | Председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области» |

Ярошук Александр Георгиевич открыл заседание Общественной комиссии, огласил тему заседания Общественной комиссии, предоставил слово временно исполняющему обязанности председателя комитета городского хозяйства Кондратьеву Юрию Львовичу для отчета о ходе исполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Кондратьев Юрий Львович сообщил, что конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий проведены по всем 27 объектам (100%). Заключены договоры подряда – 27 объектов (100%).

Работы по благоустройству ведутся на всех 27 объектах (100%):

- ул. Некрасова, 26 – заказчик – ООО «ЖЭУ 23», подрядная организация – ООО «ДОКА», выполнено – 90%, аванс получен 21.08.17, срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. П. Морозова, 69-83 26 – заказчик – ООО «Дом-Сервис», подрядная организация – ООО «ТрансСтрой», корыто – 100%, срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. Беговая, 42-48 – заказчик – ООО «Дом-Сервис», подрядная организация – ООО «Отрадное», корыто – 100%, песок – 100%, бордюр – 100%, плитка – 95%, срок выполнения работ - сентябрь;

- ул. Иванникова, 2-4 – заказчик – ООО «ЖЭУ-7», подрядная организация – ООО «ДОКА», корыто – 100%, песок – 80%, срок выполнения работ – октябрь;

- ул. Коммунистическая, 41-47 – заказчик – ООО «УК Мастер», подрядная организация – ООО «Городское дорожно-коммунальное предприятие», демонтаж покрытия – 100%, корыто – 80%, ливневая канализация – 90%, аванс получен, срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. Фабричная, 5-7 – заказчик – ООО «УК Управдом», подрядная организация – ООО «ТрансСтрой», корыто – 80%, срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. Полоцкая, 16-22 – заказчик – ООО «УК Теплосервис», подрядная организация – ООО «ДОКА», аванс получен, корыто-90%; срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. А. Невского, 50-52а – заказчик – ООО «УКЛР», подрядная организация – ООО «ПАВА», корыто – 100%, песок – 100%, бортовой камень - 100%, плитка – 100%, аванс получен, срок выполнения работ – сентябрь;

- ул. Новикова, 26-30 – заказчик – ООО «УЮТ-СЕРВИС», подрядная организация – ООО «Отрадное», демонтаж дорожного покрытия – 50%, корыто, песок – 40%, бортовой камень - 30%, срок выполнения работ - октябрь;

- ул. Новикова, 36-38 – заказчик – ООО «УКБР 1», подрядная организация – ООО «Отрадное», ордер на раскопки получен, демонтаж дорожного покрытия начнется вторым этапом, срок выполнения работ - октябрь;
- ул. Пугачева, 8-10-10а; 12-14 – заказчик – ООО «ЖЭУ№12Ц», подрядная организация – ООО «ПАВА», корыто – 100%, песок – 100%, бортовой камень - 95%, щебень - 95%, плитка - 75%, срок выполнения работ – сентябрь;
- пр. Московский, 21-23, 25-27 – заказчик – ООО «ЖЭУ-7», подрядная организация – ООО «Балтийский регион», демонтажные работы, срок выполнения работ – октябрь;
- ул. Суворова, 25, 25а, 25б – заказчик – ООО «Дом-Сервис», подрядная организация – ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ»:
 - * ул. Суворова, 25б - демонтаж дорожного покрытия – 50%, бортовой камень - 90%, срок выполнения работ – октябрь;
- ул. Л. Иванихиной, 10-12, 14 – заказчик – ООО «УК Теплосервис», подрядная организация – ООО «ЭконСтрой», демонтаж дорожного покрытия – 35%, бортовой камень - 90%, срок выполнения работ – октябрь;
- ул. Толстикова, 77-81 – заказчик – ООО «УК Мастер», подрядная организация – ООО «Городское дорожно-коммунальное предприятие», демонтаж покрытия – 100%, аванс получен, срок выполнения работ – сентябрь;
- ул. У. Громовой, 52-58 – заказчик – ООО «ПЖСК №9», подрядная организация – ООО «ЭконСтрой», демонтаж покрытия – 100%, бортовой камень - 100%, песок – 60%, плитка – 40%, аванс получен, срок выполнения работ – сентябрь;
- ул. Брамса, 31-33 – ул. Брамса, 31-33 – ул. Римского Корсакова, 16-16а – заказчик – ООО «УЮТ», подрядная организация – ООО «ПАВА», корыто- 60%, аванс получен, срок выполнения работ - октябрь;
- ул. Грига, 3-9, 11-13, 15 – пр. Московский, 116, 118, 120 – заказчик - ООО «УКЛР», подрядная организация – ООО «АЛ-СТРОЙ», демонтаж асфальтобетона -20%, бортовой камень - 30%, плитка - 10%, аванс получен, срок выполнения работ - октябрь;
- ул. Белибейская, 20-26, 12-18 – заказчик – ООО «УКЛР», подрядная организация – ООО «Городское дорожно-коммунальное предприятие», корыто-30%, срок выполнения работ - октябрь;
- ул. Аральская, 18 - ул. Алданская, 11-13 – заказчик – ООО «ЖЭК №17», подрядная организация – ООО «АЛ-СТРОЙ»:
 - * Аральская, 18 – корыто – 100%, бортовой камень – 100%; ливневка – 100%, щебень – 100%, плитка – 50%;
 - * Алданская, 11-13 – демонтаж покрытия – 100%, срок выполнения работ - октябрь;
- ул. Фрунзе, 17-21 – ул. 9 Апреля, 5, 7 – ул. Клиническая, 6-12, 14 – заказчик – ООО «МКД Сервис», подрядная организация – ООО «ЭконСтрой», демонтаж асфальтобетона -20%, бортовой камень - 30%, срок выполнения работ - ноябрь;
- ул. Аллея Смелых, 91 - заказчик - ООО «Дом-Сервис», подрядная организация – ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ», демонтаж – 30%, установка бортового камня - 30%, срок выполнения работ - октябрь;

- ул. Озерная, 2, проезд с ул. Беломорская – заказчик – ООО «ЖЭУ-23», подрядная организация – ООО «Балтийский регион», демонтаж асфальтобетона – 100%, корыто - 70%; песок – 60%, бортовой камень - 50%, аванс получен, срок выполнения работ - октябрь;

- ул. Чекистов, 24- ул. Комсомольская, 78, 80, 82-82а, 84-88, 90, 92 – ул. Молочинского, 51-53; ул. Комсомольская, 94-100а – ул. Молочинского, 10; ул. Леонова, 73-77а – ул. Леонова, 79 – ул. Леонова, 81-85 – заказчик – ООО «ЖЭУ №13», подрядная организация – ООО «БЛТА»:

* ул. Комсомольская, 94-100а – ул. Молочинского, 10 – корыто – 60%, срок выполнения работ - октябрь;

- пр. Калинина, 91-105 – заказчик – ООО «ЖЭУ-24», подрядная организация – ООО «РусарСтрой, подготовка корыта, срок выполнения работ - октябрь;

- пр. Ленинский, 8а-8б – заказчик – ООО «ЖЭУ-7», подрядная организация – ООО «ТрансСтрой», ордер на раскопки получен, ОАО «КалининградГазификация» начала работы. Срок выполнения работ по благоустройству – октябрь;

- ул. Заводская, 30 – заказчик – ООО «Прибрежный, подрядная организация – ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ», ордер на раскопки получен 30.08.2017, начало работ 04.09.2017, срок выполнения работ – октябрь.


Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к пруду Нижнему.

Муниципальным заказчиком МКУ «КСЗ» с подрядной организацией ООО «ЧИСТОГРАД ПМК» заключен муниципальный контракт от 11.08.2017 № 73/2017 на выполнение работ по ремонту территории общего пользования, прилегающей к пруду Нижнему, на сумму 35,85 млн. рублей. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ – ноябрь 2017. Ведутся подготовительные и берегоукрепительные работы.


Муниципальным заказчиком МКУ «ГДСР» пакет документов для размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту моста «Университетский» подготовлен и передан в управление муниципального заказа. Дата размещения муниципального заказа – 08.09.2017 года.

Информация о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (банер «Формирование комфортной городской среды») а также в ГИС «ЖКХ».

Первый заместитель главы
городского округа «Город Калининград»,
заместитель председателя
Общественной комиссии


С.Б. Мухомор

Исполняющий обязанности председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»



Ю.Л. Кондратьев

Заместитель руководителя фракции
Партии «Единая Россия»,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда




О.А. Быков

Начальник отдела
архитектурных проектов комитета
архитектуры и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




А.А. Анисимов

Председатель Совета директоров
РОООР «Союз работодателей
жилищно-коммунальных предприятий
Калининградской области»




В.А. Борисов

Начальник отдела благоустройства
управления благоустройства и экологии
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»



С.А. Гончарова

Секретарь комиссии



В.А. Баранов