

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Адрес: 236040, г. Калининград,
площадь Победы, 1 каб. 203
e-mail: arx@klgd.ru

тел/факс: (4012) 92-31-15
тел: (4012) 92-33-80

Кому: **Федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры
«Музей мирового океана»**

(наименование застройщика, (фамилия, имя, отчество - для
наб. Петра Великого, д. 1,

граждан, полное наименование организации -

г. Калининград, 236000

для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ RU39315000 - 90

1. Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград", руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:

«Строительство экспозиционного корпуса «Мировой океан» и павильона ((3-я очередь строительства Главного корпуса Музея Мирового океана) – павильон морского научно-культурного комплекса и причала – I этап 3-ей очереди строительства),

(наименованием объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:

Калининградская область, город Калининград,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)


набережная Петра Великого, дом № 9

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего	куб. м	2460,0	2360,0
в том числе надземной части	куб. м	2460,0	2360,0
Общая площадь	кв. м	278,0	276,2
Количество зданий	штук	1	1
Материалы фундаментов	Железобетон (сваи)		
Материалы стен	Декоративные панели из нержавеющей стали		

Материалы перекрытий	Железобетон (монолит)		
Материалы кровли	Рулонная		
II. Стоимость строительства			
Стоимость строительства объекта - всего	тыс. руб.	98709,92 (на 4 квартал 2012)	85080,934
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. руб.	70156,87	67528,424

Председатель комитета



(подпись)

А.Л. Крупин

(расшифровка подписи)

"31" июля 2014 г.

М.П.