


«Утверждаю»
Глава городского округа
«Город Калининград»

А.Н. Силанов
«13» ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии

«13» ноября 2018 года.

Время: 09.30

Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 254

Тема заседания:

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Председатель: Силанов Алексей Николаевич – глава городского округа «Город Калининград».

Секретарь: Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», секретарь Общественной комиссии.

Присутствовали:

| | |
|-------------------------------|--|
| Мухомор Светлана Борисовна | Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград», заместитель председателя Общественной комиссии |
| Кондратьев Юрий Львович | Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Быков Олег Анатольевич | Заместитель руководителя фракции Партии «Единая Россия», депутат городского Совета депутатов Калининграда |
| Анисимов Андрей Александрович | Главный архитектор города |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Гончарова Светлана Анатольевна | Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Борисов Валерий Алексеевич | Председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области» |

Силанов Алексей Николаевич открыл заседание Общественной комиссии, огласил тему заседания Общественной комиссии, предоставил слово заместителю председателя комитета городского хозяйства Кондратьеву Юрию Львовичу для отчета о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Кондратьев Юрий Львович сообщил, что продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Благоустройство дворовых территорий.

Работы по благоустройству выполнены и оплачены на 3 объектах:

1. ул. Карташева, 4-4в – на общую сумму 4,75 млн. рублей.
2. ул. Рокоссовского, 17 – на общую сумму 1,278 млн. рублей.
3. ул. Машиностроительная, 68-72 – на общую сумму 5,183 млн. рублей.

А также первый этап благоустройства, проведенного до начала Чемпионата мира по футболу 2018 по ул. Зарайская, 19 - пр. Московский, 85-87, 89, 91-93 – на общую сумму 9,941 млн. рублей.

Работы по благоустройству завершены, документы переданы на оплату на 2 объектах:

1. ул. Батальная, 73.
2. ул. Машиностроительная, 98-108.

Работы по благоустройству завершены, ведется подготовка и подписание актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на 3 объектах:

1. ул. Батальная 75-75а, 77, 79, 81.
2. ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96.
3. ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49. Дополнительные работы по ремонту проезжей части и тротуара с выходом на ул. Леонова планируется завершить во второй декаде декабря текущего года.

Работы по благоустройству завершаются на 8 объектах.

Три объекта в составе единого проекта благоустройства:

1. ул. Дарвина, 1а, ул. Киевская, 32-34 – строительные-монтажные работы выполнены, подготовка объекта к сдаче.
2. ул. Дарвина, 1-3 – строительные-монтажные работы выполнены, подготовка объекта к сдаче.
3. ул. Дарвина, 5-7, 9-13, ул. Киевская, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17. В настоящее время работы на объекте выполнены на 98%, ведется подготовка к

сдаче объекта, а также установка малых архитектурных форм на детской площадке.

Планируемый срок окончания работ – 12 ноября 2018 года.

4. пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25. В настоящее время работы на объекте выполнены на 90%, ведется подготовка к сдаче объекта. Ведется установка малых архитектурных форм и укладка покрытия детской спортивной площадки.

Планируемый срок окончания работ – 12 ноября 2018 года.

5. ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а (второй этап).

В настоящее время работы на объекте выполнены на 95%, ведется подготовка к сдаче объекта. Установка малых архитектурных форм запланирована на текущей неделе.

Планируемый срок окончания работ – 24 ноября 2018 года.

Два объекта в составе единого проекта благоустройства:

6. ул. Киевская, 74А-74Б. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте выполнены, ведется устранение замечаний рабочей комиссии, подготовка актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

7. ул. Тобольская, 27-33, 35-47. В настоящее время подрядной организацией ООО «Отрадное» в рамках договора подряда выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, тротуара, устройству подпорной стенки, парковочных мест. Работы ведутся с отставанием от ранее утвержденного графика выполнения работ.

На объекте организован ежесуточный контроль планируемых и выполненных работ, проведена корректировка графика производства работ.

Планируемый срок сдачи объекта до конца ноября текущего года.

8. ул. Заводская, 33, 35, 37. В настоящее время основные работы на объекте выполнены на 95%, ведется подготовка к сдаче объекта.

Планируемый срок окончания основных работ – до 14 ноября 2018 года.

Дополнительные работы по ремонту подпорной стенки с устройством пешеходной зоны планируется завершить в первой декаде декабря текущего года.

По состоянию на 08.11.2018 кассовое исполнение Программы составляет 54 645,098 тыс. рублей.

По итогам завершения в 2018 году работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы 20 октября 2018 организованы праздники «День двора» на объектах Московского района г. Калининграда:

- ул. Машиностроительная, 68-72, ул. Машиностроительная, 98-108, ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96;
- ул. Батальная, 73, ул. Батальная, 75, 75а, ул. Батальная, 77, ул. Батальная, 79, ул. Батальная, 81.

Также запланировано проведение праздников «День двора» на следующих объектах:

10.11.2018 (Центральный район г. Калининграда):

- ул. Карташева, 4-4в.

24.11.2018 (Ленинградский район г. Калининграда):

- ул. Зарайская, 1-19, пр. Московский, 85-93;

- пр. Ленинский, 13-25.

Благоустройство территории общего пользования.

По итогам аукционных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен победитель аукциона ООО «Вест-Проект», с которым заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 №163/2018 на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к оз. Летнему в г. Калининграде, на сумму 47,6 млн. рублей.

05.10.2018 подрядной организацией ООО «Вест-Проект» получено разрешение на земляные работы.

Комитетом городского хозяйства 09.10.2018 выдан порубочный билет № 316 от 09.10.2018 на выполнение работ по вырубке самосеивной древесно-кустарниковой растительности. Работы по порубочному билету выполнены, хворост и порубочные остатки не вывезены.

16.10.2018 комитетом городского хозяйства выдан порубочный билет № 319 от 16.10.2018 на пересадку 7 деревьев. Работы по порубочному билету выполнены – деревья пересажены.

По состоянию на 08.11.2018 выполнены следующие работы:

- демонтаж плиточного покрытия всех дорожек и площадки в районе сцены со стороны ул. Летней;
- демонтаж металлического каркаса и бетонного основания сцены (без вывоза строительного мусора на полигон ТКО);
- демонтаж опор наружного освещения от дома № 24 по ул. Автомобильной до поликлиники;
- демонтаж старого причала из металла;
- разборка асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, организованы работы по вывозу строительного мусора (асфальтового скола);
- установка бортовых камней по периметру и подготовка бетонного основания спортивной площадки.

Работы по устройству временной дороги из бетонных плит, устройству рыбацких берегов из железобетона выполнены в отступление от проектной документации. По этим фактам, а также фактам отсутствия своевременного вывоза строительного мусора и затягивании работ по благоустройству МКУ «Калининградская служба заказчика» в адрес подрядной организации ООО «Вест-Проект», направлены две претензии от 09.10.2018 № 25/сз-п-и, от 11.10.2018 № 26/сз-п-и с требованием об устранении выявленных замечаний.


В настоящее время подрядной организацией продолжают работы:

- по доставке и разгрузке материалов – бортовых камней, ПГС;
- по установке поребриков и устройства подстилающих слоев под плиточное покрытие пешеходных дорожек в районе ул. Летней;
- по подготовке бетонного основания детских площадок;
- по прокладке кабель-каналов под электрические сети и сети связи системы АПК «Безопасный город».


Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (банер «Формирование комфортной городской среды») а также в ГИС «ЖКХ».


Первый заместитель главы
городского округа «Город Калининград»,
заместитель председателя
Общественной комиссии _____ С.Б. Мухомор

Заместитель председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»  _____ Ю.Л. Кондратьев

Заместитель руководителя фракции
Партии «Единая Россия»,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда  _____ О.А. Быков

Главный архитектор города _____ А.А. Анисимов 

Председатель Совета директоров
РОООР «Союз работодателей
жилищно-коммунальных предприятий
Калининградской области»  _____ В.А. Борисов

Начальник отдела благоустройства
управления благоустройства и экологии
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград» _____ С.А. Гончарова 

Секретарь комиссии _____ В.А. Баранов 