

## **Информация по строительству и проектированию общеобразовательных учреждений на территории городского округа «Город Калининград»**

**В настоящее время в рамках национального проекта «Образование» на территории города Калининграда ведется строительство 4 общеобразовательных учреждения:**

1. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней на 600 мест;
2. Строительство общеобразовательной школы по ул. Благовещенской на 1 150 мест;
3. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира на 630 мест;
4. Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе на 1 101 место.

### **1. «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. Калининграде».**

Заказчик - МБУ «УКС»


Подрядчик - ООО «Мегаполис»

Контракт на выполнение работ от 05.04.2023 № 2023.318-ЕП

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Техническая готовность объекта составляет 85%.

В настоящее время на объекте проводится внутренняя отделка помещений (оштукатуривание и покраска внутренних стен, облицовка стен, полов плиткой, монтаж витражей, установка внутренних дверей), внешняя отделка здания (утепление и отделка фасада, устройство кровли), благоустройство территории (устройство футбольного поля и баскетбольной площадки, устройство беговой дорожки на стадионе с футбольным полем, озеленение, монтаж МАФ), устройство внутренних и наружных сетей.



## **2. «Строительство общеобразовательной школы по ул. Благовещенской в г. Калининграде» на 1 150 мест.**

Заказчик – МБУ «УКС».

Подрядчик – ООО «Мегаполис».

Контракт на выполнение работ - № 2023.077-ЕП от 10.08.2023.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – конец 2024 года

Техническая готовность объекта – 24 %.


Проектными решениями предусматривается размещение здания общеобразовательной школы, в т.ч. 2 спортивных зала, два бассейна, актовый зал на 600 посадочных мест, двух зданий КПП, здания котельной.

Здание школы кирпичное с переменной этажностью (3,5 этажей).

Наружные стены здания:

- стены подвалов из блоков бетонных;
- стены наружные и внутренние из кирпича рядового полнотелого;
- стены лифтовых шахт из силикатного полнотелого кирпича;
- чаши бассейнов и лестницы, монолитные железобетонные.

Выполняются следующие работы: монтаж плит перекрытия, устройство монолитных участков перекрытий, кирпичная кладка стен, монтаж перемычек, устройство монолитных колонн, устройство пристенного дренажа, устройство подпорной стенки и др.



## **3. «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде» на 630 мест.**

Заказчик - МБУ «УКС»

Подрядчик - ООО «Риттал-Калининград»

Контракт от 20.11.2023 № 2023.320-ЕП.

Срок выполнения работ конец 2024 года.

Техническая готовность – 20 %.

Новый корпус общеобразовательной школы представляет собой 6-ти этажное здание. В конструктивном отношении здание школы решено в виде системы продольных и поперечных несущих кирпичных стен. По несущим стенам укладываются сборные многпустотные железобетонные плиты.

В составе помещений школы предусматриваются следующие помещения: – блок помещений основного общего и среднего общего образования, спортивно-оздоровительный блок, блок психолого-педагогической службы, эстетический центр, информационный центр,

административный блок помещений, пост охраны, медицинский блок, столовая.

В настоящее время подрядчиком выполняются работы по монтажу плит перекрытий и устройство монолитных участков, кладка стен и перегородок 2-го, 3-го, 4-го этажа; устройство междуэтажных лестниц; устройство балок, монолитного пояса 3-го, 4-го этажа; штукатурка стен подвала, 1-го, 2-го этажа, монтаж оконных блоков 1-го и 2-го этажа, монтаж внутренних сетей.



**4. В рамках концессионного соглашения ведется реализация объекта «Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда» на 1 101 место.**

Концедент – городской округ «Город Калининград»

Концессионер - ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда»

Концессионное соглашение от 22.04.2022 № 20/дг.

Срок выполнения работ конец 2024 года.

Техническая готовность – 30 %.

Здание школы сложной конфигурации с двумя внутренними дворами разной этажности (1-4 этажа). Под всем зданием предусмотрено подвальное помещение, в котором запроектировано укрытие.

Здание школы включает в себя вестибюль школы, пищеблок с обеденным залом, отдельные гардеробные, 2 бассейна с раздевальными и душевыми, медицинский блок, мастерские, гимнастический зал для учащихся младших классов с раздевальными и душевыми, компьютерно-информационные центры, актовый зал, школьный музей, спортзал для старшеклассников с раздевальными и душевыми, библиотеку-читальную, компьютерно-информационные центры, видеопроjectionную для актового зала, фотостудия, звукозаписывающую студию.

В настоящее время подрядчиком выполняются работы по кладке стен и перегородок, монтаж лестничных маршей, устройство монолитного пояса 1, монтаж плит перекрытий, армирование обходных дорожек большого и малого бассейнов.



**В настоящее время ведется проектирование школы на 1 725 мест по ул. Героя России Мариенко.**


Заказчик - МБУ «УКС»

Подрядчик - ООО «Асгард»

Контракт от 17.11.2023 № 2023.321-ЕП.

Срок получения положительного заключения государственной экспертизы - 2024 год.

Новая школа проектируется по аналогу школы на ул. Рассветной.



В соответствии с адресной инвестиционной программой городского округа «Город Калининград» на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., строительство объекта планируется в 2025-2026 гг. при условии выделения финансирования из вышестоящих бюджетов.