

Отчет
об исполнении в 2025 году
«Программы городского округа «Город Калининград» по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на 2024-2026 гг.» по состоянию на
30.06.2025

«Программа городского округа «Город Калининград» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2024-2026 гг.» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского округа «Город Калининград» № 1021 от 25.11.2024.

Программа включает комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторах, секторе коммунальной инфраструктуры, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач, направленных на снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг для действующих муниципальных объектов, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа «Город Калининград».

В ходе реализации Программы, финансируемой полностью за счет внебюджетных средств, по состоянию на июнь 2025 года выполнены следующие мероприятия:

МП «Калининградтеплосеть»

Затраты на энергосберегающие мероприятия в 2025 году составляют 446 122,00 тыс. руб. Основным источником финансирования являются собственные денежные средства предприятия в размере 146 294,00 тыс. руб., бюджетные средства - 299 828, 00 тыс. руб.

Согласно плану мероприятий Программы за 6 месяцев 2025 года МП «Калининградтеплосеть» выполнены:

1. В рамках реконструкции (замены) участков тепловых сетей:

- предпроектные работы по реконструкции участков тепловых сетей от ТК 7-4-28 до ТК 11-5, от ТК-2 до ТК-8 от ЦТП Тихорецкая,32, от ТК 3-13 (ул. Загородная,3-5) до ТК 3-18 (ул. Житомирская), от ТК 1-12 (пр. Мира) до ТК 1-22 (ул. Красная);

- проектные работы по реконструкции участков тепловых сетей от ТК 3-47 до ТК 3-47а и от ТК 3-47-5 до ответвления на Литовский вал, от ТК 8-7 (ул. Горького, 57) до ТК 8-9 (ул. Горького, 19) и от ТК 8-9 до ТК 8-11 (ул. Юношеская).

Всего затраты на мероприятия составили 27 798, 48 тыс. руб.

2. В рамках выполнения работ по техническому перевооружению котельных на природный газ и строительству новых теплоисточников:

- ул. А. Невского, 188 выполнен демонтаж оборудования котельной и дымовой трубы, ведутся строительно-монтажные работы;

- ул. Киевская, 141А – ведется разработка проектной документации;

- РТС «Цепрусс» - ведутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, в 2025 году организованы работы по закрытию нерентабельных угольных котельных по адресам:

- ул. Энгельса, 51А- ведется разработка проекта;
- ул. Баркляя де Толли, 17 - выполнены подготовительные работы, проводится государственная экспертиза проектной документации;
- ул. Молодая Гвардия, д. 2-4 - получено положительное заключение проектной документации. Ведется подготовка к строительно – монтажным работам;
- ул. П. Морозова, 115Д - ведется подготовка к строительно – монтажным работам;
- ул. Аллея смелых, 152А - выполняется разработка проектной документации;
- ул. Чувашская, 1а - ведутся строительно – монтажные работы.
- ул. Летняя, 50а – ведется разработка проектной документации,
- ул. П. Морозова, 146-156 – проектные работы.

В том числе строительство новых теплоисточников:

- РТС «Чкаловск» и РТС «Прибрежная» - ведется разработка проекта;
- ул. Ю. Гагарина (взамен угольных котельных по адресам ул. Ю. Гагарина, 55, и ул. Ю. Гагарина 41-45) - проводится государственная экспертиза проекта;

Итого сумма средств, потраченных на мероприятия по закрытию котельных, составила 107 422,29 тыс. руб.

В 1-м полугодии 2025 года МП «Калининградтеплосеть» дополнительно выполнены энергосберегающие мероприятия:

- постановка бесхозяйных сетей на баланс МП «Калининградтеплосеть» на сумму 14,500 тыс. руб.;
- замена ламп накаливания на светодиодные лампы в количестве 485 шт., светодиодных прожекторов в количестве 69 шт., светодиодные панели – 43 шт. на общую сумму – 128,25 тыс. руб.;
- замена прибора учета электроэнергии на сумму 15,500 тыс. руб.;
- проверка средств измерений тепловой энергии, холодной воды и природного газа на источниках теплоснабжения на общую сумму 551,362 тыс. руб.;

Итого в 1-м полугодии 2025 года затраты на энергосберегающие мероприятия, выполненные МП «Калининградтеплосеть», составили 135 930,38 тыс. руб.

Муниципальные образовательные учреждения

В 2025 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены следующие работы:

- модернизация систем освещения с заменой не энергоэффективных светильников внутреннего и наружного освещения на светодиодные в МАДОУ Д/С № 46, МАОУ СОШ № 24, МАОУ СОШ № 33 на сумму 277,6 тыс. руб.;
- замена оконных блоков на энергоэффективные МАУК ДК «Машиностроитель» на сумму 2 852,20 тыс. руб.

В 2025 году дополнительно выполнены работы по ремонту фасада здания с утеплением МАУК «Калининградская ЦБС» (библиотека им. А. Михайлова) на сумму 457,7 тыс. руб.

Ремонт кровли с утеплением МАУК «Музей Фридландские ворота» на сумму 15 463,4 тыс. руб.

Капитальный ремонт теплового пункта бассейна МАУ «Дворец спорта «Юность» на сумму 7 454,57 тыс. руб.

Итого в 1-м полугодии 2025 года затраты на мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях составили: 26 505,47 тыс. руб.

Жилищный фонд

В городском округе «Город Калининград» 2236 многоквартирных домов с центральным отоплением, из них в 553 многоквартирных домах (далее – МКД) отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее – ОДПУ). В настоящее время оснащены ОДПУ 1661 МКД.

В 2025 году МП «Калининградтеплосеть» установлено 9 ОДПУ в 9 МКД на сумму 4100 тыс. руб.

В текущем году планируется установка новых ОДПУ в количестве 14 шт.

Мероприятия по модернизации системы уличного освещения городского округа «Город Калининград»

В рамках выполнения мероприятий Программы в 2025 году МКУ «КСЗ» выполнены работы по замене неэнергоэффективных светильников на светодиодные в количестве 2533 шт., мощностью 60 Вт на общую сумму 81 056,0 тыс. руб.

Принятые в Программе целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении будут рассчитаны по итогам года.

Всего в 2025 году выполнено мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 247 591,85 тыс. руб.

За период реализации Программы (с 2024 года) экономия топливно-энергетических ресурсов составила 39 372,489 тыс. руб., в том числе:

- тепловая энергия – 10 859 Гкал, на сумму – 27 890,87 тыс. руб.;
- электроэнергия – 862,424 тыс. кВт.ч, на сумму – 5 338,40 тыс. руб.;
- холодное водоснабжение – 723 м³, на сумму – 17,96 тыс. руб.
- природный газ, жидкое, твердое топливо 395,870 т.у.т., на сумму 6 125,26 тыс. руб.;

Снижение выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива от закрытых котельных и экономии топлива – энергетических ресурсов составило 1099,8 тонн парниковых газов в год.