

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды городского округа «Город Калининград», проведению оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды городского округа «Город Калининград»

г. Калининград

11.07.2020г.

Председатель:

Силанов А.Н. – глава городского округа «Город Калининград»

Заместитель председателя комиссии:

Федяшов Ю.А. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград»

Члены комиссии:

Анисимов А.А. – главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград»;

Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации городского округа «Город Калининград»;

Купцов А.А. – заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;

Секретарь комиссии:

Городкова Т.А. – главный специалист отдела жилищных программ управления ЖКХ комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Присутствующие:

Маличенко М.В. – директор МКУ «КР МКД»;

Урядникова Т.Н. – начальник управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства, заместитель председателя комитета городского хозяйства;

Швырлякина Т.А. – начальник отдела жилищных программ, заместитель начальника управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства;

Повестка дня:

Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2020 году в части благоустройства дворовых территорий.

Слушали:

Купцова А.А. - заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;

Маличенко М.В. - директор МКУ «КР МКД».

Общий объем средств предусмотрен в сумме – 143,147 млн. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 87,500 млн. рублей;
- средства городского бюджета – 48,490 млн. рублей;
- средства собственников – 7,157 млн. руб.

В соответствии с Дорожной картой по организации проведения благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2020 год запланированы мероприятия по 12 объектам благоустройства дворовых территорий.

Электронные аукционы по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий состоялись по 12 объектам, в том числе: 03.04.2020 года по 9-ти объектам, 12.05.2020 года по ул. Клинической, д.д. 73-75, 73 а, 15.06.2020 года по ул. Машиностроительной, д.д. 176-186, 188, 07.07.2020 года по дополнительно включенному объекту (за счет высвободившихся денежных средств по итогам торгов) ул. Малоярославская, 5, 7, 11.

По состоянию на 09.07.2020 г.:

1) Организованы рабочие комиссии по приемке выполненных работ:

- ул. Клиническая, 73-75, 73а;
- ул. Карташева, 30 а-г, 32-34.

2) Работы ведутся на 8-и объектах:

- ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4. Готовность 12 %.
- ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32. Готовность 20 %.
- ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85. Готовность 22 %.
- ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, д. 21. Готовность 90 %.
- ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Куприна, 1-7. Готовность 20 %.
- ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12. Готовность 15 %.
- ул. Беланова, 87, 89, 91. Готовность 30 %.
- ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24. Готовность 20 %.

3) Заключен договор на выполнение работ, оформляется ордер на раскопки: ул. Машиностроительная, д.д. 176-186, 188.

4) Оформление договора на выполнение работ: ул. Малоярославская, 5, 7, 11.

Кассовое исполнение программы в части благоустройства дворовых территорий по состоянию на 09.07.2020 г 17 711,62 тыс.рублей (или 13 % к 135 990,0 тыс.рублей без учета средств собственников).

Изготовленные информационные стенды с информацией о заказчике, подрядной организации, сроках проведения работ благоустройства дворовых территорий и информационные стенды размещены на объектах ремонта.

Сроки окончания работ по всем объектам намечены на октябрь-ноябрь текущего года.

Выписка верна
Секретарь
29.05.2020 г

Городкова Т.А.