


«Утверждаю»

Глава городского округа

«Город Калининград»

 А.Н. Силанов

«10» июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии

«10» июля 2018 года.

Время: 09.30

Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 254

Тема заседания:

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Председатель: Силанов Алексей Николаевич – глава городского округа «Город Калининград».

Секретарь: Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», секретарь Общественной комиссии.

Присутствовали:

Мухомор Светлана Борисовна	Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград», заместитель председателя Общественной комиссии
Кондратьев Юрий Львович	Исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Быков Олег Анатольевич	Заместитель руководителя фракции Партии «Единая Россия», депутат городского Совета депутатов Калининграда
Анисимов Андрей Александрович	Главный архитектор города

Гончарова Светлана Анатольевна	Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Борисов Валерий Алексеевич	Председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области»

Силанов Алексей Николаевич открыл заседание Общественной комиссии, огласил тему заседания Общественной комиссии, предоставил слово временно исполняющему обязанности председателя комитета городского хозяйства Кондратьеву Юрию Львовичу для отчета о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Кондратьев Юрий Львович сообщил, что продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», в рамках которой запланировано благоустройство 16 дворовых территорий.

В настоящее время объем средств, планируемых на реализацию Программы в 2018 году увеличен на 1,5 млн. рублей и составляет **186,6** млн. рублей, из них:

- федеральный и областной бюджет – 126,5 млн. рублей;
- городской бюджет – 53,6 млн. рублей;
- средства заинтересованных лиц – 6,5 млн. рублей.

Благоустройство дворовых территорий.

Работы по благоустройству завершены на 1 объекте:

- ул. Зарайская, 19 - пр. Московский, 85-87, 89, 91-93.

На объекте выполнено устройство парковок, тротуаров, детской площадки, установлены уличные тренажеры. Кроме того, работы по данному объекту синхронизированы с работами по ремонту фасада многоквартирных домов ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17, 17а, 19 - пр. Московский, 85-87, 89, 91-93. Работы по ремонту дворовой территории и ремонту фасада завершены, специалистами МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» ведется приемка работ.

Дополнительно:

во исполнение поручения МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» подготовлена конкурсная документация на проведение открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД по пр. Московский, 85-87, 89, 91-93, ул. Зарайская, 17, благоустройству дворовой территории МКД ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а, включая работы по ремонту участка подъездного пути к МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 31 по ул. Тюленина, 4.

Проведение открытого конкурса по выбору подрядной организации запланировано на 27.07.2018. Завершение работ – октябрь т.г.

Работы по благоустройству продолжаются на 13 объектах:

- ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49.

В настоящее время ведутся работы по ремонту проезда со стороны фасада дома, а также по устройству проезда с дворовой территории с учетом технических условий от 16.01.2018 № 42, выданных МБУ «Гидротехник», в соответствии с которыми предусмотрен отвод поверхностных вод с дворовой территории многоквартирного дома по ул. Молочинского, 27-45 путем подключения проектируемой сети дождевой канализации в существующий смотровой колодец, расположенный на проезжей части напротив д. 49 по ул. Молочинского.

Дополнительно информируем, что решение вопроса о выпуске стоков с водосточной системы дома по ул. Молочинского, 27-45 в городскую канализационную систему относится к полномочиям собственников данного МКД, проведение этих мероприятий должно быть организовано в соответствии с техническими условиями, выданными МБУ «Гидротехник» и за счет средств собственников данного МКД.

Проведение работ по организации выпуска стоков с водосточной системы дома по ул. Молочинского, 27-45 в городскую канализационную систему в рамках финансирования, предусмотренного на цели благоустройства дворовых территорий городского округа «Город Калининград» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», не представляется возможным, так как утвержденным перечнем работ, в целях реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, работы по ремонту водосточной системы с обустройством выпуска стоков в городскую канализационную систему не предусмотрены, включение дополнительных видов работ не правомерно.

Планируемый срок окончания работ по договору – август.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Батальная, 73 и ул. Батальная 75-75а, 77, 79, 81.

Выполнено плиточное покрытие пешеходных дорожек и тротуаров, ведется устройство покрытия парковок и основания проезда.

Кроме того, МП «Калининградтеплосеть» 03.07.2018 были завершены работы по ремонту участка теплотрассы, находящегося в зоне ответственности предприятия.

Планируемый срок окончания работ по договорам – август.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства:

ул. Машиностроительная, 68-72, ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96,
ул. Машиностроительная, 98-108.

Продолжается устройство плиточного покрытия парковок и основания проезда.

По объекту ул. Машиностроительная, 98-108 сообщаем, что во исполнение поручения, МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» разработан проект реконструкции зеленых насаждений в рамках выполнения работ по благоустройству дворовых территорий указанного объекта, на основании которого подготовлен сметный расчет затрат на посадку зеленых насаждений на дворовой территории по ул. Машиностроительная, 98-108.

Увеличение лимита бюджетных средств на объект благоустройства дворовой территории по ул. Машиностроительная, 108 на выплату

компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений и посадку зеленых насаждений не требуется.

Данные мероприятия запланированы в счет непредвиденных затрат, предусмотренных сметной документацией на объект по ул. Машиностроительная, 98-108. В настоящее время работы на объекте приостановлены до получения порубочного билета.

Планируемый срок окончания работ по договорам – август.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Тобольская, 27-33, 35-47, ул. Киевская, 74А-74Е.

На объекте: разборка покрытия – 100%, подготовка корыта, установка бортового камня – 70%, устройство плиточного покрытия – 20 %. Планируемый срок окончания работ по договору – сентябрь.

- ул. Заводская, 33, 35, 37.

На объекте: устройство основания проезда - 100%, выполнено плиточное покрытие парковок у д. 37 по ул. Заводская.

Планируемый срок окончания работ по договору – октябрь.

Дополнительно информируем, что во исполнение поручения МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» подготовлено проектное решение по обустройству прорезиненного покрытия детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Заводская, 37, сметная стоимость составляет 2,67 млн. рублей.

Возможность обустройства прорезиненного покрытия детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Заводская, 37 будет рассмотрена (до конца июля т.г.) при распределении средств сложившейся экономии в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирования современной городской среды городского округа «Город Калининград».

- ул. Ст. сержанта Карташева, 4-4в.

На объекте выполняется подготовка корыта дворовой проезд – 100%, установка бортового камня – 35 %, парковка корыто, песок, бортовой камень – 100%.

В ходе выездных мероприятий было дано поручение: рассмотреть возможность увеличения количества парковочных мест и ремонта подъездных путей, прилегающих к дворовой территории. Во исполнение поручения: завершена корректировка проекта, готовится дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ.

Планируемый срок окончания работ по договору – август.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Дарвина, 1а, 1-3, 5-7, ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17.

На объекте продолжается разборка покрытия (выполнено 80 %). Планируемый срок окончания работ по договору – август.

С 16.07.2018 начинаются работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Рокоссовского, 17 и пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25, работы по

которым были приостановлены в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года, т.к. с 15.05.2018 по 15.07.2018 введены ограничения на выдачу ордера на раскопки для производства земляных работ в зоне проведения мероприятия.

Благоустройство территории общего пользования.

В настоящее время МКУ «КР МКД» разработана сметная документация на сумму 59 млн. рублей на благоустройство территории, прилегающей к озеру Летнему.

В связи с увеличением из регионального бюджета финансирования, предусмотренного на эти цели, размещение в плане-графике работ по благоустройству территории, прилегающей к озеру Летнему, запланировано до 10.07.2018, проведение торгов – в конце июля 2018 года.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (банер «Формирование комфортной городской среды») а также в ГИС «ЖКХ».

Первый заместитель главы
городского округа «Город Калининград»,
заместитель председателя
Общественной комиссии

_____ С.Б. Мухомор

Исполняющий обязанности председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»


_____ Ю.Л. Кондратьев

Заместитель руководителя фракции
Партии «Единая Россия»,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда


_____ О.А. Быков

Главный архитектор города


_____ А.А. Анисимов

Председатель Совета директоров
РОООР «Союз работодателей
жилищно-коммунальных предприятий
Калининградской области»


_____ В.А. Борисов

Начальник отдела благоустройства
управления благоустройства и экологии
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»


_____ С.А. Гончарова

Секретарь комиссии


_____ В.А. Баранов