


«Утверждаю»

Глава городского округа

«Город Калининград»

 А.Н. Силанов

«11» сентября 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии

«11» сентября 2018 года.

Время: 09.30

Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 254

Тема заседания:

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Председатель: Силанов Алексей Николаевич – глава городского округа «Город Калининград».

Секретарь: Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», секретарь Общественной комиссии.

Присутствовали:

Мухомор Светлана Борисовна	Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград», заместитель председателя Общественной комиссии
Кондратьев Юрий Львович	Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Быков Олег Анатольевич	Заместитель руководителя фракции Партии «Единая Россия», депутат городского Совета депутатов Калининграда
Анисимов Андрей Александрович	Главный архитектор города

Гончарова Светлана Анатольевна	Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Борисов Валерий Алексеевич	Председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области»

Силанов Алексей Николаевич открыл заседание Общественной комиссии, огласил тему заседания Общественной комиссии, предоставил слово заместителю председателя комитета городского хозяйства Кондратьеву Юрию Львовичу для отчета о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Кондратьев Юрий Львович сообщил, что продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», в рамках которой запланировано благоустройство 16 дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий.

Работы по благоустройству завершены на 3 объектах:

- ул. Зарайская, 19 - пр. Московский, 85-87, 89, 91-93 – первый этап благоустройства, проведенного до начала Чемпионата мира по футболу 2018.
- ул. Карташева, 4-4в – ведется устранение замечаний, подготовка актов выполненных работ КС-2, КС-3.
- ул. Рокоссовского, 17 – ведется подготовка актов выполненных работ КС-2, КС-3.

Работы по благоустройству продолжаются на 13 объектах:

- ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а (второй этап).

В настоящее время выполнено: проезд к детскому саду № 31 по ул. Тюленина, 4 укладка плитки – 100%; тротуар – плитка - 100%; парковка – корыто - 20%, ливневая канализация - 50%.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

- ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49.

В настоящее время ведутся работы по ремонту проезда со стороны фасада дома, устройству ливневой канализации – 80%, а также по устройству проезда с дворовой территории – плитка - 45%, устройство спортивной площадки – 90%.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Батальная, 73 и ул. Батальная 75-75а, 77, 79, 81.

Выполнено плиточное покрытие пешеходных дорожек и тротуаров, ведется устройство покрытия парковок и основания проезда, обустройство детской площадки – 80%.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства:

ул. Машиностроительная, 68-72, ул. Машиностроительная, 98-108,
ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96.

- ул. Машиностроительная, 68-72 – готовность объекта - 80%:
- ул. Машиностроительная, 98-108 – тротуар (плитка) – 80%, парковка (плитка) - 50%, проезд разборка – 100%, установка бортового камня – 90%.
- ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96 – тротуар (плитка) – 100%, парковка (плитка) - 100%, проезд разборка – 100%, установка бортового камня – 90%.

Продолжается устройство детской спортивной площадки, подготовка к укладке асфальта.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Тобольская, 27-33, 35-47, ул. Киевская, 74А-74Е.

- ул. Тобольская, 27-33, 35-47 - разборка покрытия – 100%, установка бортового камня – 60%, подготовка корыта – 50%;

- ул. Киевская, 74А-74Е – подготовка корыта, установка бортового камня – 90%, устройство плиточного покрытия – 70 %.

Срок окончания работ – 07 сентября 2018 года. Работы ведутся со значительным отставанием от графика.

МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», выступающим «Техническим заказчиком» по указанным договорам, в адрес руководителя подрядной организации ООО «Отрадное» И.В. Крыловой направлена претензия с предупреждением о применении штрафных санкций в соответствии с п. 11.2 договора.

- ул. Заводская, 33, 35, 37.

- ул. Заводская, 37 - устройство проезда - 100%, плиточное покрытие парковок, тротуаров – 95%.

- ул. Заводская, 35 - разборка покрытия – 50%, устройство бортового камня - 40%, устройство ливневой канализации – 100%.

- ул. Заводская, 33 - разборка покрытия – 50%, устройство бортового камня - 40%, плиточное покрытие парковок – 100%.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

Во исполнение Вашего поручения МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» объявлен конкурс по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству территории, включая подпорную стенку. Конкурс назначен на 28.09.2018.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства:

ул. Дарвина, 1а, 1-3, 5-7, ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17.

На объекте продолжается разборка покрытия (выполнено 80 %), устройство бортового камня, ливневой канализации, подпорной стенки, устройство детской площадки.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25.

На объекте выполнена разборка покрытия - 50%, ведется подготовка корыта – 45%, устройство бортового камня, поребрика - 10%, устройство основания и ограждения детской площадки.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

Благоустройство территории общего пользования.

По итогам рассмотрения поступившей в УФАС по Калининградской области жалобы одного из претендентов на участие в аукционе - ООО «БСК»,

органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, приостановлено заключение муниципального контракта с победителем аукциона ООО «Горсвет-Финанс». Жалоба ООО «БСК» признана не обоснованной.

Руководствуясь предписанием УФАС от 22.08.2018 №85-кз/2018, МКУ «Калининградская служба заказчика» 28.08.2018 в извещения о проведении электронного аукциона внесло изменения в раздел II «Техническое задание» документации об электронном аукционе в части изменения требований к товарам, изменения сроков проведения закупки.

Аукцион назначен на 17.09.2018.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (банер «Формирование комфортной городской среды») а также в ГИС «ЖКХ».

Первый заместитель главы
городского округа «Город Калининград»,
заместитель председателя
Общественной комиссии

_____ С.Б. Мухомор

Заместитель председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

 _____ Ю.Л. Кондратьев

Заместитель руководителя фракции
Партии «Единая Россия»,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда

 _____ О.А. Быков

Главный архитектор города

 _____ А.А. Анисимов

Председатель Совета директоров
РОООР «Союз работодателей
жилищно-коммунальных предприятий
Калининградской области»

 _____ В.А. Борисов

Начальник отдела благоустройства
управления благоустройства и экологии
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

 _____ С.А. Гончарова

Секретарь комиссии

 _____ В.А. Баранов