


«Утверждаю»
Глава городского округа
«Город Калининград»

А.Н. Силанов
«28» августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественной комиссии

«28» августа 2018 года.

Время: 09.30

Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 254

Тема заседания:

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Председатель: Силанов Алексей Николаевич – глава городского округа «Город Калининград».

Секретарь: Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», секретарь Общественной комиссии.

Присутствовали:

Мухомор Светлана Борисовна	Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград», заместитель председателя Общественной комиссии
Кондратьев Юрий Львович	Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Быков Олег Анатольевич	Заместитель руководителя фракции Партии «Единая Россия», депутат городского Совета депутатов Калининграда
Анисимов Андрей Александрович	Главный архитектор города

Гончарова Светлана Анатольевна	Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Борисов Валерий Алексеевич	Председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области»

Силанов Алексей Николаевич открыл заседание Общественной комиссии, огласил тему заседания Общественной комиссии, предоставил слово заместителю председателя комитета городского хозяйства Кондратьеву Юрию Львовичу для отчета о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

Кондратьев Юрий Львович сообщил, что продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», в рамках которой запланировано благоустройство 16 дворовых территорий.

Объем средств, планируемых на реализацию Программы в 2018 году составляет 186,6 млн. рублей, из них:

- федеральный и областной бюджет – 126,5 млн. рублей;
- городской бюджет – 53,6 млн. рублей;
- средства заинтересованных лиц – 6,5 млн. рублей.

Благоустройство дворовых территорий.

Работы по благоустройству завершены на 2 объектах:

1. ул. Зарайская, 19 - пр. Московский, 85-87, 89, 91-93 – первый этап благоустройства, проведенного до начала Чемпионата мира по футболу 2018.

2. ул. Ст. сержанта Карташева, 4-4в – ведется устранение замечаний, подготовка актов выполненных работ КС-2, КС-3.

Работы по благоустройству продолжаются на 14 объектах:

- ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а (второй этап).

Подрядная организация – ООО «Обмен Плюс» приступила к работам второго этапа благоустройства, ведется подготовка корыта – 10%, устройство плиточного покрытия участка подъездного пути к МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 31 по ул. Тюленина, 4.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

- ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49.

В настоящее время ведутся работы по ремонту проезда со стороны фасада дома, устройству ливневой канализации, а также по устройству проезда с дворовой территории, устройству спортивной площадки. 23.08 2018 состоялась встреча с уполномоченными лицами от собственников МКД по вопросу согласования материала и вида укладки дорожного покрытия проезда дворовой территории.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Батальная, 73 и ул. Батальная 75-75а, 77, 79, 81.

Выполнено плиточное покрытие пешеходных дорожек и тротуаров, ведется устройство покрытия парковок и основания проезда.

Кроме того, во исполнение Вашего поручения МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» подготовлена сметная документация на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда дворовой территории МКД по ул. Батальная, 73 на общую сумму 1,5 млн. рублей.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства:

ул. Машиностроительная, 68-72, ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96, ул. Машиностроительная, 98-108.

Продолжается устройство плиточного покрытия парковок, тротуаров, проезда, устройство детской площадки.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- два объекта в составе единого проекта благоустройства: ул. Тобольская, 27-33, 35-47, ул. Киевская, 74А-74Е.

- ул. Тобольская, 27-33, 35-47 - разборка покрытия – 100%;

- ул. Киевская, 74А-74Е – подготовка корыта, установка бортового камня – 90%, устройство плиточного покрытия – 70 %.

Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- ул. Заводская, 33, 35, 37.

- ул. Заводская, 37 - устройство проезда - 100%, плиточное покрытие парковок, тротуаров – 95%.

- ул. Заводская, 35 - разборка покрытия – 50%, устройство бортового камня - 40%, устройство ливневой канализации – 100%.

- ул. Заводская, 33 - разборка покрытия – 50%, устройство бортового камня - 40%, плиточное покрытие парковок – 100%.

Во исполнение Вашего поручения МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» подготовлена сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории, включая подпорную стенку на общую сумму 3,08 млн. рублей.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

- три объекта в составе единого проекта благоустройства:

ул. Дарвина, 1а, 1-3, 5-7, ул. Киевская, 32-34, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17.

На объекте продолжается разборка покрытия (выполнено 80 %), устройство бортового камня, ливневой канализации, подпорной стенки. Планируемый срок окончания работ – сентябрь.

- ул. Рокоссовского, 17.

На объекте выполнена разборка покрытия – 100%, устройство бортового камня - 100%, плиточное покрытие – 60%.

Во исполнение Вашего поручения МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» подготовлена сметная документация на выполнение

дополнительных работ по благоустройству данной дворовой территории на общую сумму 153,4 тыс. рублей.

Планируемый срок окончания работ – до 31.08.18.

- пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25.

На объекте выполнена разборка покрытия – 50%, устройство бортового камня - 10%, ведется подготовка корыта под проезд и устройство детской площадки.

Планируемый срок окончания работ – октябрь.

Одновременно информирую, что во исполнения п. 4 поручения от 17.07.2018 № 54/пг по итогам оперативного совещания администрации 10.07.2018 «Провести проверку объектов благоустройства, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (16 объектов), в части обеспечения доступа маломобильных групп населения» организован совместный выезд с представителями комитета по социальной политике, комитета городского хозяйства, МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», подрядных организаций, общественных организаций инвалидов объектов благоустройства, реализуемых в текущем году в рамках Программы, в части обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Проведено комиссионное обследование объектов благоустройства по следующим адресам:

- 24 июля т.г. - ул. Зарайская, 19, Московский проспект, 85-93;

- 25 июля т.г. - ул. Машиностроительная, 68-72, 98-108, 74-84, 86-96.

Проведение проверок было освещено на сайте администрации городского округа, а также средствами массовой информации (НТРК «Каскад»).

По результатам проверки данных объектов председателем Калининградской городской организации Всероссийского общества слепых И.А. Бириловым и председателем Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Р.А. Араниным высказаны ряд замечаний и даны соответствующие рекомендации.

Указано на необходимость строго соблюдать требования нормативных актов в сфере формирования доступной среды для инвалидов как на этапе проектирования, так и в ходе проведения работ. Обязательным условием доступности для инвалидов является понижение бортового камня на путях движения, отсутствие перепада высот, дублирование лестниц пандусами с нормативным уклоном и двухстороннем ограждением поручнями и др. требования свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Для предупреждения слабовидящих групп населения о препятствиях на путях движения Бирилов И.А. обратил внимание на необходимость устройства наземных тактильных указателей.

На момент обследования 16 дворовых территорий находились в работе, общественные организации инвалидов просили не привлекать их к обследованию в период проведения ремонтных работ, так как передвижение по объектам затруднительно (снято дорожное покрытие, отсутствует тротуарная плитка и др.). Общественные организации инвалидов готовы провести проверку

дворовых территорий на этапе завершения работ до момента приемки выполненных работ.

Благоустройство территории общего пользования.

По результатам аукционных процедур в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на работы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Летнему в г. Калининграде, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2018 году, и в соответствии с Протоколом № 2 от 14.08.2018 единственным участником закупки является ООО «Горсвет-Финанс».

По состоянию на 23.08.2018 ФАС торги приостановлены, заключение муниципального контракта на выполнение ООО «Горсвет-Финанс» вышеуказанных работ приостановлено.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (банер «Формирование комфортной городской среды») а также в ГИС «ЖКХ».

Первый заместитель главы
городского округа «Город Калининград»,
заместитель председателя
Общественной комиссии

_____ С.Б. Мухомор

Заместитель председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

Ю.Л. Кондратьев

Заместитель руководителя фракции
Партии «Единая Россия»,
депутат городского Совета
депутатов Калининграда

О.А. Быков

Главный архитектор города

А.А. Анисимов

Председатель Совета директоров
РОООР «Союз работодателей
жилищно-коммунальных предприятий
Калининградской области»

В.А. Борисов

Начальник отдела благоустройства
управления благоустройства и экологии
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

С.А. Гончарова

Секретарь комиссии

В.А. Баранов