

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.**  
**в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024**  
**ООО «УК СЕРВИСГРАД»    апрель 2025г. Ленинградский район**

| №<br>п/п                                            | Наименование                                               | Описание                                        | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                                 |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | <b>ул.А.Невского, дом 184-186</b>               |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | Городской округ <b>Калининград</b>              |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом                                       |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | МП «КТС»                                        |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              |                                                 |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | Данные отсутствуют                              |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | <b>два</b>                                      |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | <b>кирпич</b>                                   |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | <b>подвал</b>                                   |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | <b>имеется</b>                                  |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                                 |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | <b>57</b>                                       |            |
| 2.2                                                 | Количество нежилых помещений                               | <b>три</b>                                      |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | <b>1649,50 м2</b>                               |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | <b>987,20</b>                                   |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | <b>181,4 м 2</b>                                |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | <b>4949,0 кв.м.</b>                             |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                                 |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | <b>один</b><br>(наличие, количество)            |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | <b>Один</b><br>(наличие, количество)            |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | <b>закрытая</b><br>(открытая/закрытая)          |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | <b>зависимая</b><br>(зависимая/независимая)     |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | <b>двухтрубная</b><br>(двухтрубная/однотрубная) |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | <br>(есть/нет)                                  |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | <b>имеется</b>                                  |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | <br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)      |            |
| 3.9                                                 | Водопроводный ввод                                         | <b>один</b><br>(наличие, количество)            |            |

| №<br>п/п                                                           | Наименование                         | Описание                                                                                                                                                                                                                         | Примечание          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.10                                                               | Водомерный узел                      | имеется                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 3.11                                                               | Материал трубопроводов               | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)                                                                                                                                                                                           |                     |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                   | один                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                   | Имеется, два<br>(наличие, количество)                                                                                                                                                                                            |                     |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления          | отсутствует                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции | отсутствует                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                    | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                       | централизованная/нецентрализованна                                                                                                                                                                                               |                     |
| 4.2                                                                | водоснабжение                        | централизованная/нецентрализованна                                                                                                                                                                                               |                     |
| 4.3                                                                | водоотведение                        | централизованная/нецентрализованна                                                                                                                                                                                               |                     |
| 4.4                                                                | электроснабжение                     | централизованная/нецентрализованна                                                                                                                                                                                               |                     |
| 4.5                                                                | газоснабжение                        | централизованная/нецентрализованна                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона          |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | Не обл.                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | Октябрь 2023г                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                       | Октябрь 2024г                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                       | Не обслуживался                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | Май 2024г.                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | Апрель 2024г.                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 5.3                                                                | Погодные условия                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | - нестабильная температура наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br><br>(месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром:<br><br>(месяц, количество дней) | Дом не обслуживался |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | - нестабильная температура наружного воздуха: +3,1; 02-0,1; 03-+5,8<br><br>(месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура наружного воздуха: 08.01.24г.                                                              |                     |

| №<br>n/n | Наименование                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Примечание                                                                |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|          |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|          | 2024-2025 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>                                                                                                              | Котельная МП «КТС», Артиллерийская, 88                                    |
| 5.7      | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|          | 2022-2023 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul> | Дом не обслуж.                                                            |
|          | 2023-2024 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> </ul>                                                                                                                                               | Ремонт лежака отопления в нежилом помещении 3 м\п, замена задвижки -1 шт. |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:нет</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:нет</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2024-2025 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:нет</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:нет</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:нет</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>тупиковое/попутное</b> движение теплоносителя:</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с <b>нижней разводкой</b> <b>обеих магистралей:</b></li> <li>- <b>скрытая/открытая прокладка труб</b> в помещениях:</li> <li>- <b>изолированные/неизолированные стояки:</b></li> <li>- диаметры трубопроводов:<br/><b>57,76,89,32, 25, 20</b></li> <li>- отопительные приборы (<b>радиаторы</b>, конвекторы, ребристые трубы):</li> <li>- <b>одностороннее/разностороннее</b> подключение <b>отопительных</b> приборов:</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели,</li> </ul> | Не обл.    |

| №<br>n/n | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Примечание |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | <p>теплообменники): <u>нет</u></p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, <u>элеваторы</u>, ТРЖ):</p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: <u>нет</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|          | 2023-2024 г.г. | <p>- <b>тупиковое</b>/попутное движение теплоносителя:</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали/с <b>нижней</b> разводкой <b>обеих</b> магистралей:</p> <p>- <b>скрытая/открытая прокладка труб</b> в помещениях:</p> <p>- <b>изолированные/неизолированные стояки</b>:</p> <p>- диаметры трубопроводов: <b>57, 76, 89, 32, 25, 20</b></p> <p>- <b>отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы)</b>:</p> <p>- <b>одностороннее/разностороннее</b> подключение <b>отопительных приборов</b>:</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): <b>нет</b></p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, <u>элеваторы</u>, ТРЖ): <b>нет</b></p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: <b>нет</b></p> |            |
|          | 2024-2025 г.г. | <p>- <b>тупиковое</b>/попутное движение теплоносителя:</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали/с <b>нижней</b> разводкой</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                   | <p><b>обеих магистралей:</b></p> <p>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p>- изолированные/неизолированные стояки:</p> <p>- диаметры трубопроводов: 57, 76, 89</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):</p> <p>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет</p> <p>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: нет</p> |                                   |
| 5.9      | Режимные условия                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>- расход теплоносителя<br>- температура теплоносителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                    | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 5.10     | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | Не обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                    | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 5.11     | Аварийные ситуации                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дом не обл.                       |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ремонт лежака отопления в нежилом |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не было                           |

| №<br>п/п                                         | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                      | Примечание                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                              |                                                      |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                              |                                                      |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                              |                                                      |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                      |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 10.06.25г.<br>По 20.06.25г.             |                                                      |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. |                                                      |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 02.06.25г.<br>По 20.08.25г.             |                                                      |
| 6.4                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:                                              |                                                      |
| 6.5                                              | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 01.08.25г.<br>По 29.08.25г.             |                                                      |
| 6.6                                              | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:                                              |                                                      |
| 6.7                                              | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 01.04.25г.<br>По 31.06.25г.             |                                                      |
| 6.8                                              | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.04.25г.<br>По 31.12.25г.             |                                                      |
| 6.9                                              | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                                        | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. |                                                      |
| 6.10                                             | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                              | Срок выполнения:<br>с 20.06.25г.<br>По 20.08.25г.             |                                                      |
| 8.11                                             | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. |                                                      |
| 8.12                                             | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |

| №<br>n/n                                                              | Наименование                                                                                                                                                              | Описание                                                                 | Примечание                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>7. Мероприятия технического характера</b>                          |                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                      |
| 7.1                                                                   | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                    | Срок выполнения:<br>с 01.06.25г.<br>По 01.09.25г.                        | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                                                   | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025г.<br>По 10.07.2025г.                    | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                                                   | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>с 01.07.25г.<br>По 15.07.25г..                       | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                                                   | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г.                  | ГВС нет                                              |
| 7.5                                                                   | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                                                      | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г.                  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 01.06.25г.<br>По 20.08.25г.                        | -                                                    |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с 02.06.25г.<br>По 20.08.25г.                        | -                                                    |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с 02.06.25г.<br>По 20.08.25г.                        | -                                                    |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 01.06.25г.<br>По 01.10.25г.                        |                                                      |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г.                  | АО<br>Калинингра<br>дгазофикац<br>ия                 |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                      |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                      | Срок выполнения: Дом оштукатурен.<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г. | Не<br>требуется                                      |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                              | Срок выполнения:<br>с _____ 20__ г.<br>по _____ 20__ г.                  | -Не<br>требуется                                     |

| №<br>n/n | Наименование                                                                                                                                                        | Описание                                                      | Примечание      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8.3      | Ремонт кровли                                                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. | Не<br>требуется |
| 8.4      | Замена оконных блоков на<br>современные энергоэффективные                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. | Не<br>требуется |
| 8.5      | Ремонт и восстановление отделки<br>фасада и цоколя (облицовочных<br>панелей/плит, штукатурного слоя и<br>окрасочного), гидрофобизация<br>цокольных стеновых панелей | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. | Не<br>требуется |
| 8.6      | Замена/ремонт заполнений<br>подвальных окон                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г.<br>по _____ 20 ____ г. | Не<br>требуется |
| 8.7      | Ремонт отмостки                                                                                                                                                     | Срок выполнения:<br>с 01.06.25г.<br>По 01.08.25г.             | 2 кв.м.         |



Ответственный руководитель

генеральный директор  
(должность)

Место печати

*Грицук*

Главный инженер Грицук Н.К.

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Серпионов А.Б.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

« 08 » 04 20 \_\_\_\_ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома): старший по дому:

1. Станогин В.В.  
(фамилия, имя, отчество)

*Васильев*  
(подпись)

Согласовано:

МП «Калининградтеплосеть» \_\_\_\_\_