

**План подготовки к отопительному периоду 2025\_\_ - 2026\_\_ г.г.**  
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| №<br>п/п                                                                                                    | Наименование                                               | Описание                           | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>СОГЛАСОВАНО</b><br>Начальник отдела тепловой инспекция<br>МП «Калининградтеплосеть»<br><i>Ю.В.Мокеев</i> |                                                            |                                    |            |
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                                                                         |                                                            |                                    |            |
| 1.1                                                                                                         | Адрес объекта                                              | Г. Калининград, Ул. Шиллера, д.5г. |            |
| 1.2                                                                                                         | Муниципальное образование                                  |                                    |            |
| 1.3                                                                                                         | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом                          |            |
| 1.4                                                                                                         | Единая теплоснабжающая организация                         | МП «Калининградтеплосеть»          |            |
| 1.5                                                                                                         | Год постройки                                              | До 1945 года                       |            |
| 1.6                                                                                                         | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | 2022 год-кровля, фасад 2024 год    |            |
| 1.7                                                                                                         | Количество подъездов                                       | 1                                  |            |
| 1.8                                                                                                         | Материал стен                                              | Кирпичные                          |            |
| 1.9                                                                                                         | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | Подвалы имеются                    |            |
| 1.10                                                                                                        | Наличие чердака                                            | Имеется                            |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                                                                            |                                                            |                                    |            |
| 2.1                                                                                                         | Количество жилых помещений                                 | 3                                  |            |
| 2.2.                                                                                                        | Количество нежилых помещений                               |                                    |            |
| 2.3                                                                                                         | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      |                                    |            |
| 2.4                                                                                                         | Общая площадь жилых помещений                              | 141,4                              |            |
| 2.5                                                                                                         | Общая площадь нежилых помещений                            |                                    |            |
| 2.6                                                                                                         | Отапливаемый объем                                         |                                    |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b>                                                         |                                                            |                                    |            |
| 3.1                                                                                                         | Тепловой ввод                                              | _____ (наличие, количество)        |            |
| 3.2                                                                                                         | Тепловой пункт                                             | _____ (наличие, количество)        |            |
| 3.3                                                                                                         | Тип системы теплоснабжения                                 | <i>Закрытая</i>                    |            |
| 3.4                                                                                                         | Схема подключения                                          | _____ зависимая                    |            |
| 3.5                                                                                                         | Внутридомовая система отопления                            | _____ двухтрубная                  |            |
| 3.6                                                                                                         | Наличие циркуляции ГВС                                     | _____ есть                         |            |
| 3.7                                                                                                         | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | Не имеется                         |            |
| 3.8                                                                                                         | Материал трубопроводов                                     | _____ сталь                        |            |
| 3.9                                                                                                         | Водопроводный ввод                                         | _____ количество-1                 |            |
| 3.10                                                                                                        | Водомерный узел                                            | 1                                  |            |

| №<br>n/n                                                           | Наименование                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.11                                                               | Материал трубопроводов               | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                   | 1-ввод                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии | В наличии                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                   | _____ (наличие, количество -1)                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                    | Нет                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                       | _____ централизованная                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.2                                                                | водоснабжение                        | _____ централизованная                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                        | _____ централизованная                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                     | _____ централизованная                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                        | _____ централизованная                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона          |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 05.10.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 10.10.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                       | 8.10.2024г.                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | 11.05.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | 27.04.2024г.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                       | 10.04.2025г.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 5.3                                                                | Погодные условия                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                       | - нестабильная температура наружного воздуха: _____ нет _____ (месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура наружного воздуха: _____ нет _____ (месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром: _____ нет _____ (месяц, количество дней) |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                       | - нестабильная температура наружного воздуха: _____ нет _____ (месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура наружного воздуха: _____ нет _____ (месяц, количество дней)                                                                        |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             | - осадки с сильным ветром:<br>нет<br>(месяц, количество дней)                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | - нестабильная температура наружного воздуха:<br>нет<br>(месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br>нет<br>(месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром:<br>нет<br>(месяц, количество дней)                                                        |            |
| 5.4      | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 5.6      | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:<br>нет<br>- аварийный останов котельных:<br>нет<br>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:<br>нет<br>- аварии на магистральных разводящих сетях:<br>нет<br>- резкие перепады давления, гидроудар:<br>нет |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:<br>нет<br>- аварийный останов котельных:<br>нет                                                                                                                                                                                |            |

| №<br>n/n | Наименование                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                  | - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:<br>_____ нет _____<br>- аварии на магистральных разводящих сетях:<br>_____ нет _____<br>- резкие перепады давления, гидроудар:<br>_____ нет _____                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          | 2024-2025 г.г.                                   | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:<br>_____ нет _____<br>- аварийный останов котельных:<br>_____ нет _____<br>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:<br>_____ нет _____<br>- аварии на магистральных разводящих сетях:<br>_____<br>- резкие перепады давления, гидроудар:<br>_____ нет _____                                                                                                       |            |
| 5.7      | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                   | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:<br>_____ не имеется _____<br>- некачественно выполненные ремонтные работы:<br>не имеется _____<br>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:<br>_____ не имеется _____<br>- некорректная работа насосов, теплообменников: |            |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | не имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2023-2024 г.г.  | <p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</p> <p>не имеется</p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p>не имеется</p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p>не имеется</p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников:</p> <p>не имеется</p> |            |
|          | 2024-2025 г.г.  | <p>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</p> <p>не имеется</p> <p>- некачественно выполненные ремонтные работы:</p> <p>не имеется</p> <p>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</p> <p>не имеется</p> <p>- некорректная работа насосов, теплообменников:</p> <p>не имеется</p> |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | <p>попутное движение теплоносителя:</p> <p>не имеется</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали</p> <p>не имеется</p> <p>- скрытая и открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p>не имеется</p> <p>неизолированные стояки:</p> <p>не имеется</p>                                                                                                                                                                                                                    |            |

| №<br>n/n | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Примечание |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | <p>- диаметры трубопроводов:<br/>от 15 мм до 89 мм</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы)</p> <p>- одностороннее подключение отопительных приборов:</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):<br/>насосы</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):<br/>нет</p> <p>- ГВС с циркуляцией ГВС:</p>                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2023-2024 г.г. | <p>- попутное движение теплоносителя:</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистрали</p> <p>- скрытая и открытая прокладка труб в помещениях:</p> <p>- изолированные и неизолированные стояки:</p> <p>- диаметры трубопроводов:<br/>От 15 мм до 89 мм</p> <p>- отопительные приборы (радиаторы)</p> <p>- одностороннее подключение отопительных приборов</p> <p>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):<br/>насосы</p> <p>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):<br/>нет</p> <p>- ГВС с циркуляцией :</p> |            |
|          | 2024-2025 г.г. | <p>- попутное движение теплоносителя:</p> <p>- с верхней разводкой подающей магистралей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                   | - скрытая и открытая прокладка труб в помещениях:<br>- изолированные и неизолированные стояки:<br>- диаметры трубопроводов: от 15 мм до 89 мм<br>- отопительные приборы радиаторы<br>- одностороннее отопительных приборов<br>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):<br>насосы<br>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):<br>нет<br>- ГВС с циркуляцией |                     |
| 5.9      | Режимные условия                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>- расход теплоносителя<br>- температура теплоносителя                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0, 37 Мпа<br>67,37C |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | ≡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0, 37 Мпа<br>67,37C |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                    | ≡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0, 37 Мпа<br>67,37C |
| 5.10     | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 5.11     | Аварийные ситуации                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |

| №<br>n/n                                         | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                         | Примеч |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют |        |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                       | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют |        |
| 5.12                                             | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                               |                                                                  |        |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                 |        |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                 |        |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                 |        |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                  |        |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 03.04. 2025 г.<br>по 03.09. 2025 г.        |        |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 01.03. 2025 г.<br>по 03.09. 2025 г.        |        |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 10.04. 2025 г.<br>по 01.09. 2025 г.        |        |
| 6.4                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 01.04. 2025 г.<br>по 01.09. 2025 г.        |        |
| 6.5                                              | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 17.05. 2025 г.<br>по 15.08. 2025 г.        |        |
| 6.6                                              | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 15.01. 2025 г.<br>по 30.12. 2025 г.        |        |
| 6.7                                              | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 01.01. 2025 г.<br>по 31.12. 2025 г.        |        |
| 6.8                                              | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.01. 2025 г.<br>по 31.12. 2025 г.        |        |
| 6.9                                              | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.01. 2025 г.<br>по 31.12. 2025 г.        |        |
| 6.10                                             | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                              | Срок выполнения:<br>с 01.07. 2025 г.<br>по 15.09. 2025 г.        |        |

| №<br>n/n                                     | Наименование                                                                                                                                                              | Описание                                                      | Примечание                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6.11                                         | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                               | Срок выполнения:<br>с _01.01._ 2025 г.<br>по _31.12._ 2025 г. |                                                      |
| 6.12                                         | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с _01.01._ 2025 г.<br>по 31.12._ 2025 г.  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                      |
| 7.1                                          | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                    | Срок выполнения:<br>с _01.01._ 2025 г.<br>по 31.12._ 2025 г.  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                          | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                | Срок выполнения:<br>с _16.05._ 2025 г.<br>по 31.08._ 2025 г.  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                          | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>с _16.05._ 2025 г.<br>по 31.07._ 2025 г.  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                          | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:<br>с 01.06._ 2025 г.<br>по 31.07._ 2025 г.   |                                                      |
| 7.5                                          | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                                                      | Срок выполнения:<br>с _10.05._ 2025 г.<br>по 01.09._ 2025 г.  | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.6                                          | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с _10.05._ 2025 г.<br>по 20.09._ 2025 г.  | Не требуется                                         |
| 7.7                                          | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с _10.05._ 2025 г.<br>по 20.09._ 2025 г.  | Не требуется                                         |
| 7.8                                          | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с _10.01._ 2025 г.<br>по 20.12._ 2025 г.  | Не требуется                                         |
| 7.9                                          | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с _10.01._ 2025 г.<br>по 31.12._ 2025 г.  | Не реже тр<br>раз в год                              |
| 7.10                                         | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с _10.01._ 2025 г.<br>по 31.12._ 2025 г.  | Не мен<br>одного раза<br>год                         |

| №<br>n/n                                                              | Наименование                                                                                                                                            | Описание                                                              | Примечание   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                         |                                                                       |              |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |
| 8.7                                                                   | Ремонт отмостки                                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с 10.05.____ 2025__ г.<br>по 31.08.____ 2025__ г. | Не требуется |

Ответственный руководитель

ООО «ЖЭУ №12 Ц!»

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)



Директор  
(должность)  
Место печати

Марчихина Г.В.  
(фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«\_\_» апреля 2025\_\_ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
2. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
3. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
4. \_\_\_\_\_