

«30» 04 2025 г. А.В. Высотенко

« 12 » / 12 / 2025г. (Лебедев А.А.)

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	г.Калининград, ул. Емельянова, д.90	
1.2	Муниципальное образование		
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, администрат.)	Жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ФГБУ «ЦЖКУ» ЖКС № 11, топливо: уголь	
1.5	Год постройки	1976 год	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	неизвестно	
1.7	Количество подъездов	1 подъезд	
1.8	Материал стен	Кирпич	
1.9	Наличие подвала/подполья, цок. этажа	В наличии - подвал; -	
1.10	Наличие чердака	нет	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	95 жилых квартир	
2.2	Количество нежилых помещений		
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	5129,0 м2	
2.4	Общая площадь жилых помещений	2311,0 м2	
2.5	Общая площадь нежилых пом.	2818 м2	
2.6	Отапливаемый объем		
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	<u>наличие</u> (наличие, количество)	
3.2	Тепловой пункт	В наличие к-во 1 штука (наличие, количество)	
3.3	Тип системы теплоснабжения	<u>открытая/закрытая</u>	
3.4	Схема подключения	<u>зависимая</u> (зависимая/независимая)	
3.5	Внутридомовая система отопления	<u>двухтрубная</u> (двухтрубная/однотрубная)	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	<u>есть</u> (есть/нет)	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)		
3.8	Материал трубопроводов	<u>сталь</u> (сталь (ВГП), металлополимер,	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
3.9	Водопроводный ввод	<u>сталь</u> (наличие, количество)	
3.10	Водомерный узел	В наличии -1 шт.	
3.11	Материал трубопроводов	<u>сталь</u> (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.12	Электрический ввод	В наличии	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	В наличии	
3.14	Ввод газоснабжения	<u>отсутствует</u> (наличие, количество)	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	<u>отсутствует</u>	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	<u>рабочая</u>	
3.17	Лифты, подъемники	отсутствуют	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	<u>централизованная</u>	
4.2	водоснабжение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4.3	водоотведение	<u>централизованная/</u> централизованная	
4.4	электроснабжение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4.5	газоснабжение	<u>отсутствует</u> централизованная/нецентрализованная	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023г.г.		
	2023-2024г.г.		
	2024-2025г.г.	08.10.2024	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023г.г.		
	2023-2024г.г.		
	2024-2025г.г.	17.04.2025	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром:	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		(месяц, количество дней)	
	2023-2024г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: (месяц, количество дней)	
	2024-2025г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: нет (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: нет (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: нет (месяц, количество дней)	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2022-2023г.г.		
	2023-2024г.г.		
	2024-2025г.г.		
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет	
	2023-2024г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных:	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: - аварии на магистральных разводящих сетях: - резкие перепады давления, гидроудар:	
	2024-2025г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет	
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: - некачественно выполненные ремонтные работы: - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: - некорректная работа насосов, теплообменников:	
	2023-2024г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		- _____ некачественно выполненные ремонтные работы: - _____ самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: - _____ некорректная работа насосов, теплообменников:	
	2024-2025г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____присутствует_____ - _____ некачественно выполненные ремонтные работы: _____нет_____ - _____ самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____нет_____ - _____ некорректная работа насосов, теплообменников: _____нет_____	
5.8	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	- _____ тупиковое/попутное движение теплоносителя: - _____ с верхней разводкой подающей магистральной/с нижней разводкой обеих магистралей: - _____ скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: - _____ изолированные/неизолированные стояки: - _____ диаметры трубопроводов: - _____ отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - _____ одностороннее/разностороннее подключение отопительных	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:	
	2023-2024г.г.	- тупиковое/попутное движение теплоносителя: - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: - изолированные/неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:	
	2024-2025г.г.	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		_тупиковое_____ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _верхняя_____ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _открытая_____ - изолированные/неизолированные стояки: _неизолированы_____ - диаметры трубопроводов: _20-25мм_____ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы_____ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _разностороннее_____ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _нет_____ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _нет_____ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _нет_____	
5.9	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2023-2024г.г.	--	
	2024-2025г.г.	нет	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022-2023г.г.		
	2023-2024г.г.		
	2024-2025г.г.	нет	
5.11	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	2023-2024г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:	
	2024-2025г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: с 16.04.2025г. по 17.05.2025г.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 30.04.2025г. по 10.05.2025г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 30.04.2025г. по 10.05.2025г.	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 01.05.2025г. по 10.06.2025г.	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 25.05.2025г.	
6.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 30.04.2025г. по 15.05.2025г.	
6.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: отсутствует	
6.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 15.05.2025г. по 30.05.2025г.	
6.9	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения: Отсутствует ГВС	
6.10	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: отсутствует	
8.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности,	Срок выполнения: с 20.05.2025г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	наличие инструкций	по 15.06.2025г.	
8.12	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 08.08.2025г. по 15.08.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 25.08.2025г. по 10.09.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: с 20.08.2025г. по 20.09.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 30.05.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 30.05.2025г. по 10.06.2025г.	
7.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 30.05.2025г..	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.6	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: с 10.06.2025г. по 30.08.2025г.	Не требуется
7.7	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: с 10.06.2025г. по 30.08.2025г..	Не требуется
7.8	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: с 10.06.2025г. по 30.08.2025г.	3 м²
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 10.06.2025г. по 30.08.2025г.	
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Срок выполнения: с 10.06.2025г. по 30.08.2025г.	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных)	Срок выполнения:	Не

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	швов	Не требуется.	требуется
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: Не требуется	Не требуется
8.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: Не требуется.	Не требуется
8.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: Не требуется	Не требуется
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 10.08.2025г.	Не требуется
8.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 10.08.2025г..	Не требуется
8.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: с 10.05.2025г. по 10.08.2025г.	Не требуется

Комиссия произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии :

Заместитель генерального директора ООО «КУРС+»
(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Лысов А.И.

Члены комиссии:

Начальник участка



А.А. Печенкин

« 16 » *сентября* 20 25 года

Проверка готовности объектов коммунальных объектов

А.А. Печенкин