

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ»
городского округа «Город Калининград»

Ремонт тротуара по ул. Чапаева
в г. Калининграде в 2018г.

ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Корректировка

Утверждаю:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»



« 08 » 06 2021 г. А.И. Запивалов

Калининград
2018г.

038-19/у-24
от 19.05.21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Географическая характеристика

Данным проектом предусмотрено выполнение работ по ремонту тротуара в Центральном административном районе городского округа «Город Калининград» по ул. Чапаева.

Калининградская область — самая западная и самая маленькая область Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа, административный центр — город Калининград. Площадь — 15,1 тыс. км² (13,3 тыс. км² за вычетом площади Калининградского и Куршского заливов).

2. Климатическая характеристика

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», капитально ремонтируемый тротуар располагается во IIБ климатическом подрайоне. Климат района является переходным между морским климатом Западной Европы и умеренно-континентальным климатом Восточной Европы.

Температурные условия в рассматриваемом районе находятся под влиянием континента и моря. Постоянные морозы устанавливаются во второй половине декабря. Наиболее холодным месяцем является январь. В каждую зиму, даже в самую суровую, в январе и феврале отмечаются оттепели. Они связаны с адвекцией теплых и влажных воздушных масс Атлантики.

Самым теплым месяцем лета является август. Экстремальные высокие температуры летом связаны с притоком воздуха тропического или полярно-континентального происхождения из Юго-Западной или Южной Европы.

3. Рельеф

Абсолютные отметки земли по трассе тротуара изменяются от 18,13 до 18,98 метров в Балтийской системе высот. Рельеф участка в основном ровный, без резких перепадов высот.

4. Растительность и почвы

Почвенно-растительный слой на участке проведения работ отсутствует. Насыпной слой встречается практически повсеместно по ходу трассы и имеет толщину 0,2-1,1 м.

Вдоль трассы тротуара произрастают деревья. Всего по данным инженерных изысканий в пределах красных линий произрастает 5 единиц.

Согласно перечетной ведомости зеленых насаждений от 01.03.2018 № 11 в ходе ремонта тротуара по ул. Чапаева планировалась вырубка 2 деревьев клена сахаристого. В соответствии с актом освидетельствования места вырубки от 17.10.2018 № 298 к порубочному билету от 15.06.2018 № 288 вырублено 1 дерево.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение посадкой одного дерева клена ложноплатанового на зеленой зоне, прилегающей к оз. Поплавок (в 440 м от места вырубки).

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5 м для деревьев), инженерных коммуникаций (не менее 2 м для деревьев), края тротуара (не менее 0,7 м для деревьев).

Место посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок до 01.11.20210 (но не позднее срока окончания действия порубочного билета).

Саженец для выполнения компенсационного озеленения должен быть из питомника и соответствовать ГОСТ 2855-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы».

№ п.п	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Параметры саженцев, не менее
1	Клен ложноплатановый	шт.	1	12	общая высота – 3,5 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – 4,0 см
ИТОГО:			1 дерево		

Саженец дерева для посадки должен быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота - не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или в контейнер (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженец дерева должен иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженце не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Для высаживаемого дерева в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).