

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 29.11.2018 № 371 к порубочному билету от 16.06.2016 № 0052 (перечетные ведомости от 23.05.2016 № 36-37) на земельном участке по пр. Мира (КН 39:15:110813:101) вырублено 35 деревьев.

Площадь вырубаемых зеленых насаждений 96 кв.м.

В соответствии с требованиями Закона Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубленных зеленых насаждений, данным проектом предусматривается выполнить компенсационное озеленение на территориях общего пользования в рядовых посадках по пр. Мира и ул. Красносельской, расположенных в 300-метровой зоне от места вырубки зеленых насаждений, посадкой 39 саженцев липы мелколистной. Высаживаемая порода деревьев соответствуют 1 группе декоративности (постановление Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»).

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5 м), инженерных коммуникаций (не менее 2 м), края тротуара (не менее 0,7 м).

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок до 01.09.2021.

Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол- во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Липа мелколистная	шт.	39	12	3,5	4,0
ИТОГО:		39 деревьев				

Саженцы дерева для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки с целью организации надлежащего полива вдоль живой изгороди из граба обыкновенного сформировать канавку шириной 0,5 м, вокруг одиночных деревьев - лунку диаметром 0,5 м, выполнить механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев и мероприятия по подвязыванию саженцев к комплекту из трех кольев (для живой изгороди из двух кольев) с креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 2 см. Для мягкой прокладки использовать мешковину или геотекстиль. Диаметр окоренных кольев - не менее 5,0 см, высота - 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота - не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).