

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету, вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

В.А. Маштаков

(фамилия, инициалы)

АКТ
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА РАБОТ

№ а-АКО-130 от «31» октября 2025 г.

по компенсационному озеленению

(указать: компенсационному озеленению либо реконструкции зеленых насаждений и/или пересадке зеленых насаждений)

Комиссия в составе:

Главного специалиста отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» Кусой В.В.

Заместителя начальника отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» Гончаровой Н.В.

составила настоящий акт по результатам натурного обследования зеленых насаждений,
на земельных участках по: ул. Подп. Емельянова (ориентир пер. Ржевский 1-й,1)

(указать адресные ориентиры и кадастровый номер (при наличии) земельного участка)

о несоответствии требованиям проекта компенсационного озеленения (далее – Проект)

(указать наименование и реквизиты проекта компенсационного озеленения либо реконструкции зеленых насаждений
и/или пересадки зеленых насаждений)

(исх. от 26.01.2024 № 038-19/у-185-65)

В ходе натурного обследования установлено (оценивается количество и качество посадочного материала, соблюдение технологии посадки, место посадки): ул. Подп. Емельянова (ориентир пер. Ржевский 1-й, 1) взамен вырубленного 1 дерева и уничтоженного 140 кв.м. газона и иной травянистой растительности (акт освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 24.03.2021 № а-ОСВ-379 от 31.10.2025) в рамках условий порубочного билета от 01.04.2024 № упб-27 в счет компенсационного озеленения высажено 1 дерево и выполнены работы по обустройству газонного покрытия на площади 140 кв.м. (фотоматериалы на 2 л. прилагаются). Посадка саженца выполнена с нарушением технологии посадки зеленых насаждений (для растяжек использована бечевка, а не лента, не выполнено обустройство поливочной лунки). Создание газона выполнено без подготовки земельного участка (не выполнены перекопка почвы, внесение растительного грунта и минеральных удобрений, планировка поверхности почвы, удаление сорной растительности). Состояние высаженных зеленых насаждений указано в таблице.


№ п/п	Наименование вида	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Оценка (описание) состояния высаженных и/или пересаженных зеленых насаждений
1	Липа мелколистная «Гринспайер»	шт.	1	Высажено 1 дерево липы мелколистной «Гринспайер», саженец находится в удовлетворительном состоянии. Место посадки и параметры саженца соответствуют Проекту.
2	Газон обыкновенный	кв.м.	140	Газонное покрытие отсутствует.
Итого:		1 дерево, 140 кв.м. газона обыкновенного		Посадка зеленых насаждений выполнена не по Проекту

Заключение: Проект компенсационного озеленения не реализован.

Приложение: фотофиксация на 2 л.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город
Калининград»  В.В. Кусая

Заместитель начальника отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город
Калининград»  Н.В. Гончарова



