ООО «Петро-СтройПодряд»

ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
по адресу ул. Каблукова (КН 39:15:110633:1625) в г. Калининграде

Проектная документация

Утверждаю:
заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

_____ А.И. Запивалов
«_14_» _____03_____ 2023 г.

Согласовано:
начальник департамента окружающей
среды и экологического надзора
Министерства природных ресурсов и
экологии Калининградской области

_____ А.В. Тимченко
«_27_» _____03_____ 2023 г.

2023

038-19/у-19
от 17.02.2023

Общество с ограниченной ответственностью
«Петро-СтройПодряд»

Проект компенсационного озеленения

по адресу ул. Каблукова (КН 39:15:110633:1625) в г. Калининграде.

Генеральный директор_____ А.Э. Петров

г. Калининград 2023 год

Пояснительная записка.

В соответствии перечетными ведомостями зеленых насаждений от 26.08.2022 № ПВ-95 и от 03.02.2023 № ПВ-17 выявлена необходимость в вырубке 15 деревьев. Вырубаемые деревья произрастают не равномерно. Площадь участка составляет 350 кв. м. Площадь вырубаемых зеленых насаждений ~ 119 кв. м. Видовой состав вырубаемых зеленых насаждений приведен в таблице:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Группа ценности	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Клен остролистный	3	I	3*11=33
2	Черемуха обыкновенная	2	II	2*8=16
3	Дуб черешчатый	6	I	6*11=66
4	Клен белый	1	II	1*9=9
5	Береза повислая	2	I	2*10=20
6	Ясень обыкновенный	1	I	1*10=10
	ИТОГО	15		154

Экологическая ценность вырубаемых зеленых насаждений – 154 эк. б.

Проектом компенсационного озеленения взамен вырубаемых зеленых насаждений по ул. Каблукова (КН 39:15:110633:1625) компенсационное озеленение предусмотрено выполнить в срок до 01.10.2023 года, на территории сквера по ул. Новгородской (КН 39:15:110633:27) в соответствии с письмом комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2022 № и-КГХИС-316.

Ассортимент высаживаемых зеленых насаждений в счет компенсационного озеленения определен в соответствии с требованиями п. 7 ст. 6 Закона №100 «Об охране зеленых насаждений» от 21.12.2006 (с изм. от 05.10.2022г.) и Постановления Правительства Калининградской области №118 от 19.03.2007 года (с изм. от 05.10.2022) «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»):

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Группа ценности	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Сосна обыкновенная	15	I	15*11=165
	ИТОГО	15		165

Экологическая ценность высаживаемых зеленых насаждений – 165 эк. б.

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями п. 9 СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182. До сооружений (не менее 5 м для деревьев, не менее 1 м для кустарников), инженерных коммуникаций (не менее 2 м для деревьев, не менее 1 м для кустарников), края тротуара (не менее 0,7 м для деревьев, не менее 0,5 м для кустарников).

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименование вида	Ед. изм.	Кол-во.	Возраст, лет	Параметры саженцев, не менее
Компенсационное озеленение в границах земельного участка					
1.	Сосна обыкновенная	шт.	15	12	Высота – 1,5 м
Итого деревьев: 15 шт.					

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота – не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или контейнер (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утверждёнными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).